



СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ «Детский сад №10
г. Павлово»

Е.В. Шульга

«24 » апреля 2025 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AC56B2F8A0820BFBB75774BBE918770F
Владелец: Шульга Елена Владимировна
Действителен: с 05.09.2024 до 29.11.2025

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг.
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №10 г. Павлово»

В соответствии с Приказом Минэнерго России №2234 от 13.11.2024г.

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	Нижегородская область, г. Павлово, ул. Маяковского, 6-а	
1.2	Муниципальное образование	Павловский муниципальный округ	
1.3	Единая теплоснабжающая организация	ООО ФСК «Энерго Строй»	
1.3.1.	Адрес котельной	г. Павлово, ул. Куйбышева, д. 7а	
1.4	Год постройки	1962	
1.5	Материал стен	кирпич	
1.6	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	в наличии	
1.7	Наличие чердака	в наличии	
1.9			
2. Характеристика объекта			
2.1	Общая площадь объекта	690,8	
2.2	Отапливаемый объем	2608	
3. Инженерные системы и оборудование объекта			
3.1	Система отопления	закрытая	
3.2	Наличие циркуляции ГВС	в наличии	
3.3	Наличие элеватора/ теплового пункта	отсутствует	
3.4	Материал трубопроводов системы отопления	сталь	
3.5	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии	на объекте отсутствует	
4. Схема подачи ресурса на объект			
4.1	Теплоснабжение	централизованная	
4.2	Водоснабжение	централизованная	
4.3	Водоотведение	централизованная	
4.4	Электроснабжение	централизованная	
4.5	Газоснабжение	отсутствует	

5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов					
5.1	Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °С	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
				по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
	2024-2025				
	2023-2024	216	-1,73°С	153,5	
	2022-2023	211	-1,11°С	145,6	
	2021-2022	228	-1,32°С	152,3	
5.2	Наличие утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта				
	2024-2025				
	2023-2024		отсутствуют		
	2022-2023		отсутствуют		
	2021-2022		отсутствуют		
5.3	Наличие перерывов в поставке теплоносителя				
	2024-2025				
	2023-2024		отсутствуют		
	2022-2023		отсутствуют		
	2021-2022		отсутствуют		
5.4	Наличие снижения параметров теплоносителя (давление, температура)				
	2024-2025				
	2023-2024		отсутствуют		
	2022-2023		отсутствуют		
	2021-2022		отсутствуют		
5.5	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя				
	2024-2025				
	2023-2024		отсутствуют		
	2022-2023		отсутствуют		
	2021-2022		отсутствуют		
5.6	Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя				
	2024-2025				
	2023-2024		отсутствуют		
	2022-2023		отсутствуют		
	2021-2022		отсутствуют		

6. Мероприятия организационного характера				
	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
6.1	Создание комиссии по подготовке к отопительному периоду	15.05.2025	Заведующий Е.В. Шульга	
6.2	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.2025	Заведующий Е.В. Шульга	
6.3	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за	01.07.2025	Заведующий Е.В. Шульга	

	обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда			
6.4	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (ИТП)	01.06.2025	Заведующий Е.В. Шульга	
6.5	Составление актов сверки расчетов с ЕТО	31.08.2025	Бухгалтер ЦБ(Б)УиО «Павловский»	

7. Мероприятия технического характера				
	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
7.1	Ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений	15.06.2025	Заведующий Е.В. Шульга	
7.2	Осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.	15.06.2025	Заведующий Е.В. Шульга	
7.3	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	15.07.2025	Заведующий Е.В. Шульга	

8. Подготовка к отопительному периоду здания				
8.1	Визуальный осмотр теплового контура здания	30.08.2025	Заведующий Е.В. Шульга	
8.2	Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	30.08.2025	Заведующий Е.В. Шульга	
8.3	Обеспечение освещения помещений подвала	постоянно	Заведующий Е.В. Шульга	